

Kontrolliste LITEX® Vådumssikring VÆG



Projekt/Bygning/Ejer : _____

Nybygning

Adresse : _____

Renovering

Pladetykkelse Litex Membranplade 13 mm 20 mm 30 mm

Påfør pladernes produktionsdato for sporbarhed _____



Konstruktion / Underlag Fast underlag _____
 c/c 30 cm c/c 60 cm
 c/c 60 med vandret underlag pr. 120 Stålskelet/Dim. _____
 Hvis andet, Hvad ? _____

Er der anvendt Litex skruer og monteringskiver iht. monteringsanvisningen ?

Ja Nej, Hvad er anvendt ? _____

Hvilken tætnings-/ samlingsbånd er der benyttet på væg / hjørnesamlinger og ved skrue-gennemføringer ?

Litex Selvklæbende Samlingstape
Påfør prod.nr. og dato: _____

Vær opmærksom på, at der er taget hensyn til temperatur, mulig støv og at det selvklæbende samlingstape er grundig fastgjort og rullet med Litex Rillet Rulle iht. monteringsanvisningen.

Litex Gummieret Samlingsbånd lagt vådt-i-vådt med membran.

Andet: Hvad er anvendt og foreligger der samhörighed mellem produkterne ? _____



Hvilket samlingsbånd er der anvendt i overgang væg / gulv ?

Litex Gummieret Samlingsbånd lagt vådt-i-vådt med membran.

Andet: Hvad er anvendt og foreligger der samhörighed mellem produkterne ? _____

Manchetter - er det Litex Manchetsystem der er anvendt ?

Ja Nej, hvilket manchetsystem er anvendt og foreligger der samhörighed mellem produkterne ? _____

Membran - er der anvendt anden membrantype end Litex ? - og er der anvendt membran som er testet sammen med Litex's system ?

Ja Nej, beskriv: _____

Er membranen anvendt iht. producentens monteringsanvisning ? Ja Nej, beskriv: _____

Væghængt Toilet

Væghængt toilet er placeret foran heldækkende membran Ja Nej, beskriv: _____

Forstærkninger til væghængt toilet er udført iht. monteringsanvisningen Ja Nej, beskriv: _____

Drænspalte i overgang gulv/Litex plade, så eventuel lækage opdages Ja Nej, beskriv: _____

Toilettet er monteret iht. producentens anvisninger Ja Nej, beskriv: _____

Fotos / Monteringsanvisning

Foreligger der billedokumentation ? _____

USB Andet Kommentar: _____

Er selve monteringen af Litex Vådumssystem udført iht. gældende monteringsanvisning ? Ja

Hvis Nej, hvorledes afviger det ? _____

Udført og kontrolleret af: _____ Firmanavn: _____

Telefon: _____ Mailadresse: _____

